

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Obra: Projeto de Ampliação CRAS

Local: Rua Anselmo Hoffmann da Silva, 206, Centro - Tupanci do Sul/RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.956,00	R\$ 2.956,00	R\$ 2.956,00	R\$ 2.956,00	R\$ 2.956,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.780,01
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 71,27	R\$ 71,27	R\$ 71,27	R\$ 71,27	R\$ 71,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 356,36
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
3.0	FUNDAÇÃO	R\$ -	R\$ 2.577,61	R\$ 2.577,61	R\$ 2.577,61	R\$ 2.577,61	R\$ 2.577,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.888,06
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
4.0	SUPRAESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ 683,64	R\$ 1.367,29	R\$ 1.367,29	R\$ 1.367,29	R\$ 1.367,29	R\$ 683,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.836,43
				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%					
5.0	PAREDES - ALVENARIA E REVESTIM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.537,62	R\$ 10.537,62	R\$ 10.537,62	R\$ 10.537,62	R\$ 5.268,81	R\$ 5.268,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.688,09
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%				
6.0	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.874,68	R\$ 3.749,36	R\$ 3.749,36	R\$ 3.749,36	R\$ 3.749,36	R\$ -	R\$ 1.874,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.746,80
					10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	10,00%			
7.0	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.128,33	R\$ 8.128,33	R\$ 8.128,33	R\$ 2.709,44	R\$ -	R\$ 27.094,42
									30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
8.0	PINTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.358,22	R\$ 5.810,96	R\$ 2.905,48	R\$ 1.452,74	R\$ -	R\$ 14.527,39
									30,00%	40,00%	20,00%	10,00%		
9.0	FORRO E COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.921,95	R\$ 11.281,30	R\$ 11.281,30	R\$ 16.921,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.406,51
								30,00%	20,00%	20,00%	30,00%			
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.879,80	R\$ 1.439,90	R\$ 2.879,80	R\$ 2.879,80	R\$ 4.319,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.399,00
							20,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%			
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.969,71	R\$ 3.969,71	R\$ 1.984,85	R\$ 3.969,71	R\$ 3.969,71	R\$ -	R\$ 1.984,85	R\$ 19.848,54
							20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%		10,00%	
12.0	MOBILIÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.188,12	R\$ 22.188,12	R\$ 44.376,24
												50,00%	50,00%	
FINANCEIRO		R\$ 3.027,27	R\$ 5.604,89	R\$ 6.288,53	R\$ 19.384,47	R\$ 21.259,15	R\$ 25.081,38	R\$ 37.985,83	R\$ 38.334,31	R\$ 37.338,90	R\$ 38.119,85	R\$ 26.350,30	R\$ 24.172,97	R\$ 282.947,85
FÍSICO		1,07%	1,98%	2,22%	6,85%	7,51%	8,86%	13,43%	13,55%	13,20%	13,47%	9,31%	8,54%	100,00%

Tupanci do Sul/RS, Novembro de 2023

ANDRIELE PANISSON
CAU A186316-9